

## Gereedmelding formulier voor uitvoering

Hierbij verklaar ik dat de voorbereidingen voor de Liander-werkzaamheden (volgens de geldende richtlijnen) om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, gereed zijn.

Datum gereedmelding:	
Naam:	
Adres:	
Telefoonnummer	
E-mailadres:	
Wensdatum uitvoering	

### Richtlijnen\ aansluitvoorwaarden

Zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en tijdig afgegeven voor uitvoering?

Zijn de benodigde vergunningen afgegeven?	
---	--

De richtlijnen zijn tevens te vinden op: [Mijnaansluiting.nl veelgestelde-vragen](http://Mijnaansluiting.nl/veelgestelde-vragen)

### Meterkast

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is het van belang dat de bouwkundige meterkast geheel gereed is. Deze moet zijn voorzien van een houten achterplaat, deur, slot en ventilatie (zie verdere informatie op [www.mijnaansluiting.nl](http://www.mijnaansluiting.nl))

Is de meterkast gereed?	
-------------------------	--

Voldoet de meterkast aan de eisen van Liander?

Dit filmpje geeft een goed beeld: [Aanleg en meterkastvoorwaarden](#)

### Invoeringen (mantelbuizen)

Om de aansluitingen te kunnen maken, is het van belang dat er goede invoeringen (mantelbuizen) zijn aangebracht.

Is er een doorvoering met mantelbuis aangebracht voor elektra?	
Is er een doorvoering met mantelbuis aangebracht voor gas?	

### Bouwkundige werkzaamheden

Eventuele bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u zelf (laten) verrichten. Denkt u onder andere aan: leidingkoven openen/dichten en/of vrij maken van kabel en leidingtracé.

Zijn de bouwkundig werkzaamheden uitgevoerd zodat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden?	
---	--

### Vervuilde grond

indien er werkzaamheden in de grond moeten plaatsvinden, graag onderstaande vraag beantwoorden:

Is er zware vervuiling in de bodem?	
-------------------------------------	--

### Beeldmateriaal

Om een goed beeld te hebben voor de planning, ontvangen wij graag foto's (vanaf diverse kanten gefotografeerd) van de oude en de nieuwe situatie.

### Uitvoeringschouw

Nadat alle voorbereidingen zijn afgerond, komen wij schouwen om te controleren of de aansluitingswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Wij komen graag kijken of de situatie ter plekke voldoet aan de gemaakte afspraken en gestelde eisen.

Wanneer tijdens de schouw blijkt dat onder andere de bouwkundige richtlijnen niet voldoen zoals door de netbeheerder is vastgelegd, zal deze schouw afgekeurd worden. U en Liander worden op de hoogte gesteld op basis van welke reden er is afgekeurd.

Indien deze situatie zich voordoet, dient u rekening te houden met extra schouwkosten per nieuwe schouw, die rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht. Tevens zijn wij dan helaas genoodzaakt om uw wensdatum te verzetten.

Tussen de goedgekeurde schouw en de nieuw te plannen definitieve uitvoeringsdatum zal dan ongeveer 15 werkdagen zitten (afhankelijk van onder andere de vergunningen).

### Overige informatie.

Wanneer wij uw gereedmelding hebben ontvangen, benaderen wij u om een voorlopige uitvoeringsdatum af te spreken.

Wij kunnen geen garantie geven op de afgesproken voorlopige startdatum indien één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden niet in orde zijn. Hierdoor kan de planning meerdere weken afwijken van uw wensdatum.

Wanneer er wijzigingen optreden in uw planning, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Hoe eerder wij op de hoogte zijn, hoe beter wij de planning hierop kunnen aanpassen. Het niet doorgeven van een wijziging in uw planning kan leiden tot 15 weken vertraging.

Graag verzoeken wij u dit formulier te ondertekenen voor akkoord.

Handtekening: .....

Datum:

Dit formulier kunt u mailen naar  
[klantvraag@swartamsterdam.nl](mailto:klantvraag@swartamsterdam.nl)